CHECKLISTE AUTOMATISIERUNG

Seite 1/2





KRITERIEN	ок	PRÜFUNG DURCH LIEFERANTEN ERFORDERLICH
nzahl Schichten pro Tag	2-3	1
OI-Ziele	> 2 Jahre	< 2 Jahre
nnen/Außen	Innenbereich	Überdacht/Umhaust
emperatur	2-35°C	0-2°C; 35-40°C
emperaturschwankungen	< 5 °C pro Stunde	5 – 10 °C pro Stunde
Bodenmaterial	Industrieboden ohne plas- tische Verformung; elektro- statisch leitfähiger Boden	Beton Boden – geringer Reibwert Ableitfähiger Boden
Allgemeine Bodenqualität	Hoch	Mittel
Schmutz oder Staub auf dem Sahrweg	Nein/niedrig	Mittel
x-Schutz Fahrzeug benötigt?	Nein	
Anzahl versch. Ladungsträger	< 5	< 10
adungsträger?	Euro-/Industriepalette	Sonstige
adung für manuellen Transport stabil?	Ja	Leicht instabil
Max. Lastgewicht	< 1,6 t in niedriger Höhe	> 1,6 t
Regale	Breitgang Schmalgang	Durchlaufregal Verschieberegal Einfahrregal Shuttle-Regal
ördertechnik	Rollenförderer Kettenförderer	Gefälle Rollenbahn
/erkehrsdichte an Abhol- oder Abstellpunkten	Niedrig	Mittel – Hoch
nteraktion mit manuellen rahrzeugen	Nein	Ja
Auftragsauslöser für Fahrzeuge	Bestehendes WMS Neues WMS Sensoren Taster PC-Eingabeoberfläche	Noch offen
nformationsquelle zur Auswahl des Ablageortes	WMS 1:1 Zuordnung Start/Ziel Taster	Barcode-Scan Kundenspezifische Logik Noch offen/Sonstige

CHECKLISTE AUTOMATISIERUNG

Seite 2/2







Robin Neudörffer Verkäufer Automatisierung Tel. +49 40 75 615 - 261 robin.neudoerffer@jetschke.de